

# 計画工程表

工事名 国道 号線舗装工事			工事場所 山梨県南アルプス市			工期 自 平成22年10月16日			請負者 ウェストフィールド株式会社		
						至 平成23年03月16日			現場代理人 土木 太郎		

工種	種別	細別	数量	単位	換算率	10月			11月			12月			1月			2月			3月			備考
						10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	
準備工	準備工		1.000 (1.000)	式	5.0 (5.0)	0.500		(2.5)0.500			(2.5)0.500													
土工	切土工		235.000 (235.000)	m3	9.0 (9.0)			235.000			(2.3)235.000													
	盛土工		450.000 (450.000)	m3	18.0 (18.0)			250.000			(2.5)200.000			(10.8)250.000										
	基面整正		150.000 (150.000)	m <sup>2</sup>	4.0 (4.0)			150.000			(1.4)150.000			(1.4)150.000										
	埋め戻し		220.000 (220.000)	m3	7.0 (7.0)			120.000			(1.8)100.000			(1.8)100.000										
護岸工	矢板打ち込み		360.000 (360.000)	枚	18.0 (18.0)						160.000			(2.3)200.000										
	石積み工		320.000 (320.000)	m <sup>3</sup>	15.0 (15.0)						200.000			(1.7)120.000										
	吹き付け工		200.000 (200.000)	m <sup>2</sup>	5.0 (5.0)						200.000			(1.5)200.000										
	矢板引き抜き		360.000 (360.000)	枚	10.0 (10.0)									(1.7)160.000										
付帯工	進入路取り壊し		20.000 (20.000)	m	3.0 (3.0)	20.000		(3.0)20.000																
	進入路復旧		20.000 (20.000)	m	4.0 (4.0)	20.000		(3.0)20.000																
仮設工	水替え工		1.000 (1.000)	式	1.5 (1.5)	0.300		(0.1)0.300			(0.6)0.300			(0.2)0.100										
	後片付け		1.000 (1.000)	式	0.5 (0.5)	0.300		(0.1)0.300			(0.6)0.300			(0.2)0.100										
						0.400		(0.1)0.200			(0.2)0.200			(0.2)0.200										

