

# 工事実施工程表

工事名 国道 号線舗装工事  
 工期 自 平成22年10月16日  
 至 平成23年03月16日  
 請負額 変更前 ¥ 50,000,000  
 変更後 ¥ 50,000,000

会社名 ウェストフィールド株式会社  
 現場代理人 土木 太郎

工種	種別	細別	数量		単位	10月			11月			12月			1月			2月			3月			
			元設計	変更		10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	
準備工	準備工		(1.000)	1.000	式	0.500		(2.5)0.500			(2.5)													
土工	切土工		(235.000)	235.000	m3			235.000			(2.3)													
			(450.000)	450.000	m3			250.000			(2.5)200.000													
			(150.000)	150.000	m3			250.000			(2.5)200.000													
	盛土工		(450.000)	450.000	m3			450.000			(3.3)													
	基面整正		(150.000)	150.000	m <sup>2</sup>			150.000			(1.3)													
	埋め戻し		(220.000)	220.000	m3			120.000			(1.3)100.000													
護岸工	矢板打ち込み		(360.000)	360.000	枚			160.000			(2.3)200.000													
			(320.000)	320.000	m <sup>2</sup>			200.000			(1.7)120.000													
			(200.000)	200.000	m <sup>2</sup>			200.000			(1.7)160.000													
	吹き付け工		(200.000)	200.000	m <sup>2</sup>			200.000			(1.5)													
	矢板引き抜き		(360.000)	360.000	枚			200.000			(1.7)160.000													
付帯工	進入路取り壊し		(20.000)	20.000	m	20.000		(3.0)			(3.0)													
	進入路復旧		(20.000)	20.000	m	20.000		(3.0)			(3.0)													
仮設工	水替え工		(1.000)	1.000	式	0.300		(0.1)0.300			(0.6)0.300													
後片付け	後片付け		(1.000)	1.000	式	0.300		(0.1)0.300			(0.6)0.300													
			(1.000)	1.000	式	0.400		(0.1)0.200			(0.2)0.200													

